Ein typisches Gruppenpraxis/Ärztezentrum-Projekt in der Übersicht

Das Projekt Gruppenpraxis/Ärztezentrum ist komplex und aufwändig. Die Themen sind vielfältig und beinhalten Fragen zur Rechtsform, der Finanzierung, der Ressourcen, der zukunftsfähigen ICT-Lösung, der Organisationsform und vielen weiteren wichtigen Aspekten. Die Herausforderung liegt darin, alle notwendigen Projektschritte zum richtigen Zeitpunkt und in der korrekten Reihenfolge zu planen und zu erledigen, damit das Projekt zum geplanten Zeitpunkt, zu den budgetierten Kosten und in der definierten Qualität fertiggestellt wird.

pro VIT GmbH
Praxismanagement für Ärzte und MPA

Projektphasen und Aufgaben	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	Durchschnittlicher Stundenaufwand
VORPROJEKT													
Beratung und Information	■												30 - 60 Stunden
Ärztliche Kerngruppe	■	■											
Workshop Erwartungen		■											
Räume, Planentwurf, KVA		■	■										
PROJEKTPHASE 1													
Mietkonditionsverhandlung		■	■										60 - 100 Stunden
Projektplan			■										
Praxisplanung, Offerten			■	■									
Vor-Evaluation Lieferanten			■	■									
Finanz- und Businessplan				■									
Finanzierungskonzept				■	■								
PROJEKTPHASE 2													
Gründung Rechtskörper				■									350 - 400 Stunden exkl. Bauphase
Baubewilligung				■									
Verträge, Versicherungen				■	■								
Bauphase					■	■	■	■	■				
Personalsuche					■	■	■	■	■	■	■		
Betriebsbewilligung, ZSR					■	■	■	■	■	■	■		
Auswahl Lieferanten					■	■							
Praxisorganisation planen					■	■	■						
Medienarbeit, Marketing				■			■			■		■	
Planung Umzug, Eröffnung								■	■	■			
PROJEKTPHASE 3													
Patienteninformation				■		■		■		■	■	■	100 – 150 Stunden
Teambildung, Einrichtung										■	■		
Begleiteter Praxisstart												■	
Wissenstransfer												■	